

## Hofweg gestern vollendet

Fertig gestellt wurde gestern der Heimbacher Hofweg, indem die Firma Budau den letzten Teil der 570 Meter Ortsstraße mit der Asphaltdeckschicht versah. Seit Ende August 2003 investierten Gemeinde und Verbandsge-  
meindewerke rund 800 000 Euro in den überfälligen Ausbau. Dieser sollte eigentlich schon Mitte Juni abgeschlossen sein. Aber neben dem harten Winter sorgten eine Reihe kleinerer Maßnahmen, die sich über die ursprüngliche Planung hinaus als notwendig erwiesen, für die Verzögerungen. Durchweg wurde die Fahrbahn auf mindestens 4,70 Meter verbreitert. Ein Pflasterstreifen dient auch als Gehweg. Eingehalten wurde nach jetzigem Sachstand auch der Kostenrahmen.

■ Foto: R. Drumm

